

Акт оценки модульного оборудования ЭРА

Дата передачи на тестирование	12.10.2018
Номенклатура	NO-900-12 Pro ВА47-29 1P 16А кривая С, NO-901-44 ВА47-63 1P 16А кривая С, NO-901-34 ВА47-100 1P 50А кривая С, NO-902-102 ВА47-29 1P 16А кривая С, NO-902-124 ВД63 2P 16А 30мА, NO-902-65 УЗО ВД1-63 1P+N 16А 10мА, NO-901-82 АВДТ 63 С16 30мА, 1P+N тип А NO-901-88 АВДТ2 С25 30мА, 1P+N тип АС
Кол-во	8шт.
Инженер-конструктор	Рыбаков Е.В.
Заключение	На корпусе отсутствуют щели Надежные винтовые соединения, монтаж не вызывает затруднений При тестировании под нагрузкой нареканий не было, УЗО и АВДТ при возникновении токов утечки отработывают.
Дата заключения	01.11.2018
Рекомендации	Рассмотреть возможность закупки данного оборудования для нужд производства
Инженер-конструктор	Рыбаков Е.В.

